

ANNO: 2017

SEZIONE I

OPERE PREVISTE NEL P.T. 2016-2018 REALIZZATE NELL'ANNO 2017

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo dell'anno 2016 risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato i settori nel corso del 2017

RESPONSABILE: NATASCIA CASADEI

DENOMINAZIONE	IMPORTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
	PROGETTO	%2016 e prec.ti		%	2017	%	2017	
Costruzione di nuova scuola materna in località Montenovo in Comune di Montiano	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	L'intervento non è stato eseguito per la mancanza di erogazione del contributo economico da parte di altro ente pubblico
TOTALE	1.200.000,00		0,00		0,00		0,00	

Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 0,00 %

ANNO: 2017

SEZIONE II9

OPERE PREVISTE NEL P.T. 2017-2019 – STATO DI ATTUAZIONE NELL'ANNO 2017

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere inserite nel programma triennale 2017 – 2019 per l'anno 2017

RESPONSABILE: NATASCIA CASADEI

N°	DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
			%	2017	%	2017		
6	Costruzione di nuova scuola materna in località Montenovo in Comune di Montiano	998.500,00	100	998.500,00	1,6	16.000,00	982.500,00	L'intervento non è stato completato per la mancanza di erogazione del contributo economico da parte di altro ente pubblico
TOTALE		998.500,00		998.500,00		16.000,00	982.500,00	

Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 1,6 %

ANNO: 2017

SEZIONE I

OPERE PREVISTE NEL P.T. 2016-2018 REALIZZATE NELL'ANNO 2017

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo dell'anno 2016 risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato i settori nel corso del 2017

RESPONSABILE: SERGIO RUSSO

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
		%2016 e prec.ti		%	2017	%	2017	
Interventi di restauro scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini	152.500,00	0	0,00	100	73.918,00	2	1.776,32	Affidato incarico di coordinamento in fase di progettazione. Il progetto definitivo redatto dalla Regione Emilia Romagna non è stato redatto entro i tempi previsti.
Miglioramento sismico del palazzo comunale di Montiano	418.000,00	0	0,00	0	0,00	3	11.926,72	Liquidata prima tranche progettazione e direzione lavori. A seguito della pubblicazione del nuovo codice dei contratti D.lgs. 50/2016 si sono dovute apportare modifiche ad alcuni elaborati progettuali che hanno fatto slittare i tempi delle procedure di gara.
TOTALE	570.500,00		0,00		73.918,00		13.703,04	

Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 18 %

ANNO: 2017

SEZIONE II

OPERE PREVISTE NEL P.T. 2017-2019 – STATO DI ATTUAZIONE NELL'ANNO 2017

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere inserite nel programma triennale 2017 – 2019 per l'anno 2017

RESPONSABILE: SERGIO RUSSO

N°	DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
			%	2017	%	2017		
5	Interventi di restauro scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini	69.540,00	100	69.540,00	3	1.776,32	67.763,68	Affidato incarico di coordinamento in fase di progettazione. Il progetto definitivo redatto dalla Regione Emilia Romagna non è stato redatto entro i tempi previsti.
TOTALE		69.540,00		69.540,00		1.776,32	67.763,68	

Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 3 %