

RESPONSABILE: ANGELO ROSSI
Rup MIRTA BARCHI

PROGETTO	IMPORTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
	PROGETTO €	%2017 e prec.ti	%	2018	%	2018		
Interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano – Anno 2016	168.498,00	0	0	100%	165.760,13	100%	165.760,13	Concluso Da liquidare incentivi
Adeguamento sismico sede municipale di Verghereto	497.752,37	5,75%	28.605,40	2%	9.905,12	2%	9.905,12	In corso le procedure di gara – Inizio lavori e pagamenti 2019
Realizzazione strada Alfero – Soldone in comune di Verghereto	169.280,99	0	0	0	0	0	0	In corso le procedure di gara - Inizio lavori e pagamenti 2019
Realizzazione strada località Ville di Montecoronaro in comune di Verghereto	153.000,00	0	0	0	0	0	0	In fase progettuale
Interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano – Anno 2017	168.000,00	0	0	2,60%	4.369,02	2,60%	4.369,02	Intervento concluso nel 2018 – In pagamento nel 2019
Interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano – Anno 2018	137.012,48	0	0	0	0	0	0	In corso le procedure di gara – Lavori e pagamenti nel 2019
Interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano – Anno 2019	168.497,94	0	0	0	0	0	0	In programmazione
Identitaria: storia, memoria, cultura come driver di sviluppo locale – Interventi nei comuni di Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno e Verghereto	746.600,00	0	0		16.152,02		16.152,02	In corso le procedure di gara – Inizio lavori nel 2019
LE RADICI E LE ALI: IDENTITA', CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	700.000,00	0	0	0	0	0	0	Concesso il finanziamento gennaio 2019

FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DGR 71/2018 – PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI MONTAGNA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, SARSINA E VERGHERETO	285.324,82	0	0	0	0	0	0	0	In corso le procedure di gara - Inizio lavori e pagamenti 2019
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VERGHERETO	140.000,00	0	0	0	0	0	0	0	In fase progettuale
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE BALZE - SORGENTI DEL TEVERE 1° STRALCIO	168,350.00	0	0	0	0	0	0	0	In fase progettuale
DAL LAGO AL BIOPARCO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO ALL'INTERNO DELLE RETI TEMATICHE ED ESCURSIONISTICHE REGIONALI	155.281,60	0	0	0	0	0	0	0	Richiesto il contributo
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO PUBBLICO POLIVALENTE CON FUNZIONE SCOLASTICA E RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA' BALZE DI VERGHERETO	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	Richiesto il contributo al MIUR
TOTALE									

Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: %

ANNO: 2018

SEZIONE I

OPERE PREVISTE NEL P.T. 2017-2019 REALIZZATE NELL'ANNO 2018

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo dell'anno 2017 risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato i settori nel corso del 2018

RESPONSABILE: NATASCIA CASADEI

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
		%2017 e prec.ti		%	2018	%	2018	
Costruzione di nuova scuola materna in località Montenovo in Comune di Montiano	998.500,00	1,6	16.000,00	0	0,00	1,7	17.000,00	L'intervento non è stato completato per la mancanza di erogazione del contributo economico da parte di altro ente pubblico
TOTALE	998.500,00		16.000,00		0,00		17.000,00	

Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 1,7 %

ANNO: 2018

SEZIONE II

OPERE PREVISTE NEL P.T. 2018-2020 – STATO DI ATTUAZIONE NELL'ANNO 2018

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere inserite nel programma triennale 2018 – 2020 per l'anno 2018

RESPONSABILE: NATASCIA CASADEI

N°	DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
			%	2018	%	2018		
9	Costruzione di nuova scuola materna in località Montenovo in Comune di Montiano	998.500,00	100	998.500,00	1,7	17.000,00	981.500,00	L'intervento non è stato completato per la mancanza di erogazione del contributo economico da parte di altro ente pubblico
TOTALE		998.500,00		998.500,00		17.000,00	981.500,00	

Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 1,7 %

ANNO: 2018

SEZIONE I

OPERE PREVISTE NEL P.T. 2017-2019 REALIZZATE NELL'ANNO 2018

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo dell'anno 2017 risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato i settori nel corso del 2018

RESPONSABILE: SERGIO RUSSO

DENOMINAZIONE	IMPORTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
	PROGETTO	%2017 e prec.ti		%	2018	%	2018	
Interventi di restauro scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini	69.540,00	3	1.776,32	97	67.801,50	40	27.579,97	I lavori non sono stati ultimati per intervenuta variante in corso d'opera
TOTALE	69.540,00		1.776,32		67.801,50		27.579,97	

Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 40 %

ANNO: 2018

SEZIONE II

OPERE PREVISTE NEL P.T. 2018-2020 – STATO DI ATTUAZIONE NELL'ANNO 2018

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere inserite nel programma triennale 2018 – 2020 per l'anno 2018

RESPONSABILE: SERGIO RUSSO

N°	DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
			%	2018	%	2018		
7	Interventi di restauro scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini – I stralcio	69.540,00	100	69.540,00	40	29.356,29	40.183,71	I lavori non sono stati ultimati per intervenuta variante in corso d'opera
TOTALE		69.540,00		69.540,00		29.356,29	40.183,71	

Percentuale di realizzazione del programma in termini economici: 58 %