

Comuni: Bagno di Romagna – Cesena – Mercato Saraceno – Montiano - Sarsina – Verghereto

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI – ANNO 2019

Rapporto consuntivo di fine anno

31.12.2019

Servizio Tecnico Associato Sub Ambito – sede operativa di San Piero in Bagno

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO 2018 E PREC.	PREVISTO 2019	ESEGUITO 2019	NOTE
Identitaria: storia, memoria, cultura come driver di sviluppo locale - Interventi nei Comuni di Bagno di Romagna - Mercato Saraceno - Sarsina e Verghereto	746.600,00	16.152,02	Lotto 1 - 156.600,00	Lotto 1 – 67.570,80	Lavori terminati nei lotti 2 – 3 - 4
			Lotto 2 – 250.000,00	Lotto 2 – 222.307,27	
			Lotto 3 – 250.000,00	Lotto 3 – 188.935,71	
			Lotto 4 – 90.000,00	Lotto 4 – 65.310,77	
FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DGR 71/2018 - PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE: "Manutenzione straordinaria delle strade comunali di montagna nei territori dei comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto	285.324,82	0	281.318,76	281.318,76	Lavori terminati - Da rendicontare alla Regione – Economie di gara € 4.006,06
Regione Emilia Romagna LR 2/2004 Fondo triennale montagna – Annualità 2018	148.541,44	0	130.190,26	130.190,26	Lavori terminati - Rendicontato alla Regione nel 2019- Economie di gara € 18.351,18
	Comuni di Mercato Saraceno e Sarsina				
	128.649,12	0	109.250,76	109.250,76	Lavori Terminati - Rendicontato alla Regione nel 2019 – Economie di gara € 19.398,36
Comune di Bagno di Romagna					
Comune di Verghereto importo intervento 56.685,48					Lavori terminati - Rendicontato alla Regione nel 2018
Regione Emilia Romagna LR 2/2004 Fondo triennale montagna – Annualità 2019	173.140,21		173.140,21	0	Lavori in corso
Comuni di Mercato Saraceno e Bagno di Romagna					

	52.572,62 Comune di Verghereto		29.007,43	29.007,43	Lavori in corso
Adeguamento sismico della sede municipale del Comune di Verghereto	520.837,11	38.510,52	224.688,30	224.688,30	Lavori in corso
ATERSIR Interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano - anno 2017	168.472,98	165.955,54		165.955,54	Lavori terminati - Rendicontato alla regione nel 2019 – Economie di gara € 2.517,44
Realizzazione strada Alfero - Soldone in Comune di Verghereto	180.836,68		171.252,09	171.252,09	Lavori terminati - Rendicontato alla Regione e alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - Economie di gara € 9.584,59
Interventi di restauro scientifico finalizzati al miglioramento sismico di Palazzo Pesarini - I°stralcio	69.540,00	31.086,07	30.098,09	30.098,09	Lavori terminati - Rendicontato alla regione nel 2019 – Economie di gara € 8.355,84
ATERSIR Interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano - Anno 2018	168.472,98		168.472,00	168.472,00	Lavori terminati - Rendicontato alla regione nel 2019 –
Messa in sicurezza della viabilità comunale in varie località del Comune di Verghereto CUP I87H19000300001	40.000,00		38.939,21	38.939,21	Lavori terminati - Rendicontato al Ministero BDAP 2019 – economie di Gara € 1.060,79
Lavori di manutenzione straordinaria strade urbane e extraurbane di Verghereto	16.519,07		16.519,07	11.261,44	Lavori da concludere - Fondi comunali
Impianti tecnologici idro termo sanitari degli spogliatoi dei campi di calcio di Riofreddo - Verghereto	22.000,00		21.725,00	21.725,00	Lavori terminati - Fondi comunali – Economie di gara € 275,00

Servizio tecnico sede di Montiano

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE DI MONTIANO - ORDINANZA C.D.P.C. N. 52/2013	417.815,20	214.415,75	30.306,04	24.910,79	Lavori ultimati - Fondi Regione Emilia Romagna e comunali - Economie di gara € 148.182,62
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN VANO NEL PALAZZO COMUNALE	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	Lavori ultimati - Fondi comunali
LAVORI DI "RESTAURO SCIENTIFICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DEL CENTRO CULTURALE - SALA POLIVALENTE SAN FRANCESCO SITUATO IN PIAZZA GARIBALDI A MONTIANO"	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	Lavori in corso - fondi ministeriali
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTIANO IN LOCALITÀ MONTENOVO	998.500,00	0,00	100.000,00	0,00	Lavori in corso - fondi MIUR e C.D.P.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTIANO	52.000,00	0,00	42.695,24	48.797,39	Lavori ultimati - fondi comunali - importo variato a seguito di approvazione perizia per maggiori lavori - economie di gara € 3.202,61

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DELLE VIE CIMITERO E PINO E RIPRISTINO DI ALCUNE CANALETTE DI DRENAGGIO SITUATE NEL COMUNE DI MONTIANO	22.500,00	0,00	19.007,80	21.679,30	Lavori ultimati - fondi comunali - importo variato a seguito di approvazione perizia per maggiori lavori - economie di gara € 820,70
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA GUARDÉ – COMUNE DI MONTIANO	40.000,00	0,00	33.535,97	34.654,51	Lavori ultimati - fondi Ministero dell'Interno - importo variato a seguito di approvazione perizia per maggiori lavori - economie di gara € 5.345,49
TOTALE	4.413.707,71	522.804,38	2.403.820,40	2.005.399,59	