

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI – ANNO 2020

Rapporto consuntivo di fine anno

31.12.2020

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO 2019 E PREC.	PREVISTO 2020	ESEGUITO 2020	NOTE
LE RADICI E LE ALI: IDENTITA', CULTURA E INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	700.000,00	20.355,20	679.644,80	261.414,53	Lavori in corso
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VERGHERETO	145.000,00	7.320,00	137.680,00	85.007,58	Lavori in corso
REALIZZAZIONE STRADA LOCALITA' VILLE DI MONTECORONARO IN COMUNE DI VERGHERETO	217.529,80	9.644,35	207.885,45	0	Approvazione progetto esecutivo con determina n. 895 esecutiva dal 11.12.2020
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE BALZE - SORGENTI DEL TEVERE 1° STRALCIO	210.000,00	4.565,45	205.434,55	0	Approvazione progetto definitivo con delibera di giunta n. 110 del 16.11.2020
DAL LAGO AL BIOPARCO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO ALL'INTERNO DELLE RETI TEMATICHE ED ESCURSIONISTICHE	155.281,60	0	155.281,60	1.739,60	Lavori in corso - affidati con determina n.310 esecutiva dal 25.05.2020 Il Rup è stato sostituito con l'Ing. Mauro Fabbretti
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL COMUNE DI VERGHERETO	160.000,00	0	160.000,00	0	Il Comune di Verghereto non ha dato seguito al reperimento delle risorse previste per l'intervento
RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI NELLE VARIE LOCALITA' DEL COMUNE DI VERGHERETO	150.000,00	0	150.000,00	12.426,54	Approvazione progetto definitivo/esecutivo con delibera di giunta n. 46 del 25.05.2020
RECUPERO ALLOGGIO ERP E CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' RIOFREDDO DI VERGHERETO	188.000,00	18.000,00	170.000,00	0	Approvazione progetto definitivo in linea tecnica con delibera di giunta n. 131 del 21.12.2020 – Costo totale intervento portato a € 293.000,00
PROGETTO BELLEZZA - RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI - RESTAURO E RECUPERO ABBAZIA S.SALVATORE IN SUMMANO - SARSINA	200.000,00	0	200.000,00	0	In attesa di conferma del contributo
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI MONTIANO, EDIFICIO STRATEGICO COME INDIVIDUATO NEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI	100.000,00	0	100.000,00	97.656,53	Lavori ultimati – Economia € 2.343,47

Regione Emilia Romagna LR 2/2004 Fondo triennale montagna – Annualità 2020	173.140,21	0	173.140,21	143.228,88	Lavori conclusi - Economia € 29.911,33
PAO 2020 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA', REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLO PEDONALI NEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA E MERCATO SARACENO	Comuni di Mercato Saraceno e Bagno di Romagna				
	52.572,62	0	52.572,62	50.521,74	Chiuso e rendicontato alla Regione – Economia € 2.050,88
	Comune di Verghereto				
ATERSIR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE PREVISTI DAL PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITA' 2020	168.497,74	0	168.497,74	4.181,01	Progettato
TOTALE	2.620.021,97	59.885,00	2.560.136,97	656.176,41	