

Comuni: Bagno di Romagna – Cesena – Mercato Saraceno – Montiano - Sarsina – Verghereto

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI – ANNO 2021

Rapporto consuntivo di fine anno

12.2021

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO 2020 E PREC.	PREVISTO 2021	ESEGUITO 2021	NOTE
REALIZZAZIONE STRADA LOCALITA' VILLE DI MONTECORONARO IN COMUNE DI VERGHERETO	217.529,80	9.644,35	207.885,45	9.643,87	Affidamento lavori – lavori in corso
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE BALZE - SORGENTI DEL TEVERE 1° STRALCIO	210.000,00	4.565,45	205.434,55	20.300,80	Avvio iter di procedimento unico per la variante urbanistica da parte del Comune di Verghereto
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL COMUNE DI VERGHERETO	160.000,00	0	160.000,00	0	Il Comune di Verghereto non ha dato seguito al reperimento delle risorse previste per l'intervento
RECUPERO ALLOGGIO ERP E CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' RIOFREDDO DI VERGHERETO	368.518,95	634,40	367.884,55	17.365,59	Approvazione progetto esecutivo con rideterminazione importo e prestazioni con delibera di giunta n. 100 del 25.11.2021 – determina a contrarre n. 946 in data 22.12.2021 – Costo totale intervento portato a € 368.518,95
PROGETTO BELLEZZA - RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI - RESTAURO E RECUPERO ABBAZIA S.SALVATORE IN SUMMANO – SARSINA	200.000,00	0	200.000,00	0	In attesa di conferma del contributo
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CRETE E DELLA VIA GOLANO NEL COMUNE DI MONTIANO	200.000,00	0	200.000,00	0	In attesa di conferma del contributo
ATERSIR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE FORESTALE PREVISTI DAL PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITA' 2021	168.497,74	0	168.497,74	4.181,01	Progettazione in corso
INTERVENTI LEGGE REGIONALE 5/2018 A FAVORE DEI COMUNI MONTANI - VIVERE I BORGHI E VIVERE I FIUMI	1.117.323,00	0	1.117.323,00	6.568,64	Affidamento progettazione Approvazione progetto di fattibilità con Delibera di Giunta 2021/84 del 24/09/2021 Affidamento progettazione e DL con determine n.935/2021, 944/2021 e 938/2021
Regione Emilia Romagna LR 2/2004 Fondo	156.076,00	0	156.076,00	149.844,30	Lavori conclusi e rendicontati - Economia €

triennale montagna – Annualità 2021 PAO 2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA E VERGHERETO	Comuni di Bagno di Romagna e Verghereto				6.231,70
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PIA CAMPOLI PALMERINI IN COMUNE DI MONTIANO	168.497,74	0	168.497,74	€ 52.631,15	Ultimata progettazione definitiva.
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO PUBBLICO POLIVALENTE CON FUNZIONE SCOLASTICA E RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCALITA' BALZE DI VERGHERETO	800.000,00	0	800.000,00	0	Per competenza trasferito al Comune di Verghereto
PSR 2014-2020 MISURA 19 AZIONE 7402 STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI - BANDO GAL 2020 - PAESAGGI E MEMORIA: ITINERARI NELLA VALLE DEL SAVIO	820.000,00	0	820.000,00	0	Approvato il progetto definitivo con delibera di giunta n. 27 in data 23.03.2021 Presentazione di domanda contributo al Gal
Regione Emilia Romagna LR 2/2004 Fondo triennale montagna – Annualità 2021 PAO 2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'- COMUNI DI MERCATO SARACENO E SARSINA	138.025,00 Comuni di Mercato Saraceno e Sarsina	0	138.025,00	125.092,00	Lavori conclusi - Economia € 12.933,00
TOTALE	4.724.468,23	14.844,20	4.709.624,03	385.627,36	